BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO DỰ ÁN LẠC THỦY

Ghi chú mầu ô : Chỉ thị mầu

	Theo tiến độ
	Xong
	Chuẩn bị đến hạn =< 07 ngày
	Quá hạn

BỘ PHẬN :BAN QLDA

Ngày báo cáo: *17/12/2019*

TT	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	TIẾN ĐỘ		THỰC HIỆN	PHỐI HỢP	TÌNH TRẠNG CÔNG VIỆC ĐẾN NGÀY BC	VƯỚNG MẮC/ ĐỀ XUẤT	GHI CHÚ
		Bắt đầu	Kết thúc					
1	Quy hoạch chi tiết 1/500	Đang TH	3/1/20	TVTK	BQL	- TVTK đã gửi bản vẽ TMB, BQL đang xem xét trình CĐT phê duyệt.	- Hiện BQL chưa nhận được thanh toán chi phí hàng tháng theo HĐ đã ký của 02 dự án kể từ tháng 09/2019. BQL kính mong HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan đẩy nhanh tốc độ thanh toán chi phí hàng tháng cho BQL.	
2	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu lựa chọn TVTK thiết kế kiến trúc, nội thất công trình	Đang TH	30/11/19	BQL	CĐT	- BQL đã gửi hồ sơ cho CĐT xem xét trước khi phối hợp với IPM và IMC trình HĐQT		
3	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu nghiên cứu thị trường	Đang TH	15/12/19	BQL	CĐT	- BQL đang thực hiện dự kiến 18/12 sẽ báo cáo CĐT		
4	Giới thiệu nhà thầu thiết kế sân golf, gửi tài liệu hiện có để đơn vị TVTK nghiên cứu báo giá, đề xuất phương án trình CĐT			BQL	CĐT			